

Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č. 203/06/2021/MO zo dňa 07.07.2021

Rekonštrukcia cesty Herľany – Žirovce cesta + priepust P13513

uzatvorenej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná za prevzatie prác:	Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy: (ďalej ako „objednávateľ“)	www.scksk.sk

a

Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov
sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Peter Kočíško, konateľ
stavbyvedúci:	Ing. Peter Marek
IČO:	17147387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
bankové spojenie:	VUB, a.s.
IBAN:	SK97 0200 0000 0000 3080 9572, Swift/BIC: SUBASKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
kontakt:	tel.: 051/771 06 17, e-mail: sekretariat@unistav.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.07.2021 Zmluvu o dielo č. 203/06/2021/MO (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: **Rekonštrukcia cesty Herľany – Žirovce cesta + priepust P13513.**

Z dôvodu nepredvídateľných okolností a skutočností nezapríčinených zhotoviteľom ani objednávateľom, ktoré bránili realizácii stavby a jej dokončeniu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a s tým spojených nevyhnutných navyšiac prác potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác sa zmluvné strany v súlade s článkom XIX Záverečné ustanovenia bod 19.3 zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyšiac prác potrebných na ukončenie diela vo výške 10 349,03 EUR bez DPH t. j. 12 418,84 EUR s DPH.
2. Rozpočet navyšiac prác formou výkazu – výmer, tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
 - Príloha č. 1 – Výkaz-výmer
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po (2) dve vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa: 3.7.2022

Za zhotoviteľa: 3.7.2022

V Košiciach, dňa:

V Prešove, dňa:

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA
generálny riaditeľ

Ing. Peter Kočiško
konateľ